

Se terminó el llenado de losas: ya alcanzó el 40% de avance el moderno edificio que se construye en el predio de la ex terminal

08/03/2024



Con más de 100 empleados trabajando a diario, autoridades del Municipio explicaron que la obra que se construye en lo que fue la terminal de San Rafael, ya alcanzó el 40%, con lo que están siendo las terminaciones en la losa bajo la cual hay distintos locales. El secretario de Obras Públicas de la comuna, Roberto Zaratiegui, se refirió a esto a través de FM Vos (94.5) y de Diario San Rafael.

Se completó el llenado de la losa de la obra, lo cual –dijo Zaratiegui– “es muy importante porque viene a completar todo el sector de planta baja del edificio que se está haciendo, en lo que era la vieja terminal”.

“Estamos muy satisfechos, estamos viendo que la empresa ha colocado todos sus recursos ahí, es una obra en la que hay más de 100 personas trabajando, en este momento debe ser una de las pocas obras públicas que continúan con su actividad y con el ritmo que teníamos previsto, así que realmente estamos muy satisfechos haciendo un trabajo mancomunado con la empresa, un esfuerzo grandísimo también”, agregó.

Todo avanza y el edificio va quedando totalmente delineado, se observa la forma y los volúmenes toman importancia. “A medida que se va avanzando y se va desencofrando, tomamos la importancia del volumen, de la importancia que tiene la obra, la magnitud que tiene, así que realmente ya se ve un avance muy notorio”, observó.

Planteó también, que de a poco se va pasando de una etapa de obra gruesa a una etapa de terminaciones, y hay que empezar a definir ciertos detalles con trabajos arquitectónicos vinculados a la forma final que tendrá. “Esta obra en particular tiene varios frentes de trabajo en forma simultánea; nosotros ahora, después de esto, vamos a empezar a trabajar ya en la parte urbana, todo lo que es la intervención en calles y en veredas, donde ya vamos a ir viendo la forma definitiva de lo que va a ser el frente a Coronel Suárez, y a la vez se han recambiado todas las redes de la zona perimetral del edificio, o sea, se está trabajando en instalaciones, en obra y diversos frentes”, aseguró el funcionario.

Si bien se seguirán llevando a cabo algunos cortes de tránsito, es necesario que los vecinos entiendan la magnitud que tiene este edificio que será de enorme importancia para San Rafael.

“Es una obra que tiene un 40% de avance; es una obra que está bien y estamos dentro de los plazos previstos. Estamos trabajando codo a codo con la empresa porque hoy, dar un paso en cada una de las instancias, requiere manejar muy fino los números. En ningún momento se ha caído la curva, es una obra que tiene dos años de plazo, por lo que estaríamos terminándola en abril del año que viene”, concluyó.